

监理日志（ ）

日期：2024年10月11日

天气：晴

星期：五

气温：8~22℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对南部大棚支架立柱焊接、安装、王答村支架檩条安装进行巡检。 2、监理人员对龙家营大棚围栏安装进行巡检。 3、监理人员对龙家营大棚进场的支架材料进行检查。 4、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚236人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成78%。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流侧：敷设电缆完成100%箱变基础100%。 张闫村恒通牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装92%（300块），50KW逆变器1台，320KW逆变器7台，四合一型5台，直流电缆施工5KM，交流、控制电缆施工500米。小武村晋丰庄园：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装87%（625W320块），直流电缆施工3KM。碱厂营村牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%，逆变器安装100%，直流电缆完成45%（1000m）。交流侧：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。 上闫村富鑫养殖：直流侧：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装61%（180块）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：打桩完成51%（160根）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装9%（钢桁架安装28榀）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工80%（钢桁架安装40榀），组件安装14%（150块）。王答乡一期：直流侧：打桩完成100%。支架完成96%。南部种植大棚：直流侧：打桩完成49%。支架完成1.3%（20榀）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	