

监理日志（ ）

日期：2024年10月15日

天气：晴

星期：二

气温：11~21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位一起对碱厂营大棚支架防腐、王答大棚支架檩条安装进行验收。 2、监理人员对35KV开关站主变油池基础顶部压实抹平进行巡检。 3、监理人员对35KV开关站热交换器基础砼浇筑进行旁站。 4、监理人员对王答村组件安装进行巡检。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县集义乡史家社村低压接火9人，大棚234人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成81%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装80%，交流、控制电缆施工2000米。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装92%（304块），50KW逆变器1台，320KW逆变器7台，四汇一型5台，直流电缆施工5KM，交流、控制电缆施工500米。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装87%（625W200块），50KW逆变器安装12台，直流电缆施工3KM。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%，逆变器安装100%，直流电缆完成50%（2000m）。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装61%（220块），直流电缆施工5KM。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成51%（160根），钢桁安装20榀。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装9%（钢桁架安装18榀）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工80%，组件安装14%（150块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%。南部种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%（60榀）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生