

监理日志（ ）

日期：2024年10月16日

天气：多云

星期：三

气温：13~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答村、晋丰庄园组件安装、直流电缆敷设、富鑫养殖直流侧施工进行巡检。 2、陪同上电领导对王答村大棚、北录树二期大棚、北录树一期大棚进行指导检查。 3、监理人员对龙家营大棚桩基施工、富鑫养殖外线施工进行巡检。 4、前往总包单位项目部参加上电领导开展的资料检查问题总结会议。 5、与总包单位一起对富鑫养殖箱变基础钢筋绑扎进行验收。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县集义乡史家社村低压接火9人，大棚234人，龙家营大棚15人，开关站6人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成84%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装80%，交流、控制电缆施工2000米。张闫村恒通牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装92%（304块），50KW逆变器1台，320KW逆变器7台，四合一型5台，直流电缆施工5KM，交流、控制电缆施工500米。小武村晋丰庄园：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装87%（625W200块），50KW逆变器安装12台，直流电缆施工3KM。碱厂营村牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%，逆变器安装100%，直流电缆完成50%（2000m）。交流侧：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流侧：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装61%（220块），直流电缆施工5KM。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：打桩完成51%（160根），钢桁安装20榀。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装9%（钢桁架安装18榀）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工80%（10榀），组件安装14%（150块）。王答乡一期：直流侧：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成3%（0.3MW）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成49%。支架完成1.3%（60榀）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。龙家营大棚：直流侧：打桩完成8%（330根）。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	