

监理日志（ ）

日期：2024年10月19日
 天气：阴转小雨

星期：六
 气温：1~11℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对铁路东大棚交流 电缆敷设进行巡检。 2、监理人员对 35KV 开关站外线定点进行检查。 3、陪同业主对杨李青支架焊接、安装进行检查。 4、 整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：因下雨现场无人施工。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 84%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装 80%，交流、控制电缆施工 2000 米。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，585 组件安装 92%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 87%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件完成 100%，逆变器安装 100%，直流电缆完成 50%。交流测：架设线杆 100%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 96%，汇流箱完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 100%，组件安装 61%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 51%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 9%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 80%，组件安装 14%。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 3%。南郜种植大棚：直流测：打桩完成 49%。支架完成 1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 40%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 8%。35KV 升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG 及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生