

监理日志（ ）

日期：2024年10月20日

天气：雨夹雪

星期：日

气温：1~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答种植大棚、晋丰庄园组件安装、北东社支架焊接、安装进行巡检。 2、监理人员对35KV开关站、铁路东大棚外线交流电缆敷设进行巡查。 3、监理人员对龙家营大棚桩基施工进行巡检。 4、整理项目监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚280人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成84%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装80%，交流、控制电缆施工2000米。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装92%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装87%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%，逆变器安装100%，直流电缆完成50%。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装61%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成51%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装9%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工80%，组件安装14%。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成3%。南郜种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。龙家营大棚：直流测：打桩完成8%。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	