

监理日志（ ）

日期：2024年10月21日
 天气：阴转多云

星期：二
 气温：2~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答种植大棚檩条、组件安装、恒通二期支架焊接、安装进行巡检。 2、监理人员对龙家营大棚进场的管桩进行检查。 3、监理人员对龙家营大棚挖孔施工进行巡检。 4、与总包单位一起对柳湾村户用进行验收。 5、与业主一起在总包单位项目部开展安全学习。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚233人，小店区龙家营16人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成88%（0.3MW）。交流侧：汇流箱安装80%，交流、控制电缆施工2000米。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装92%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装87%（120块），直流电缆施工6KM。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%，逆变器安装100%，直流电缆完成100%。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装61%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成51%，支架安装30樁。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装9%（25樁）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工80%，组件安装14%（180块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成0.6%（0.2MW）。南部种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。龙家营大棚：直流测：打桩完成10%。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	