

监理日志（ ）

日期：2024年10月24日

天气：晴

星期：四

气温：6~21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对35KV开关站电缆沟开挖、主变设备辅件安装进行巡检。 2、监理人员对王答村大棚支架安装、西宁安村外线施工、北东社村大棚支架焊接、组件安装、恒通支架焊接进行巡检。 3、监理人员对王答村大棚组件进场进行检查。 4、监理人员对西谷大棚桩基定点放线、龙家营大棚桩基施工进行检查。 5、与总包单位一起对鸿汇通工商业进行验收。 6、与总包单位、运维单位一起对碱厂营户用进行验收。 7、与总包单位一起对王答村大棚、北东社村大棚支架安装进行验收。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚255人，龙家营大棚16人，35KV升压站5人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，585组件安装100%。交流测：交流电缆敷设90%，变压器施工2台。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%（160块），直流电缆施工4KM，交流测：交流电缆施工46%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作100%，组件安装100%，逆变器30KW1台、40KW8台，直流电缆施工5KM。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成100%（107根），支架安装57%（60樘）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装42%（60樘）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工87%，组件安装39%（200块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成18%（0.2MW）。南部种植大棚：直流测：打桩完成55%（120根）。支架完成19%（60樘）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。龙家营大棚：直流测：打桩完成10%。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生