

监理日志（ ）

日期：2024年10月25日

天气：晴

星期：五

气温：9~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对 35KV 开关站电缆沟开挖、主变设备安装进行巡检。 2、监理人员对杨李青大棚支架焊接、檩条安装、王答村大棚组件安装、南郛村大棚支架安装进行巡检。 3、与总包单位一起对富鑫养殖箱变基础施工、接地环网沟开挖进行验收。 4、与总包单位、运维单位一起对碱厂营户用进行验收。 5、监理人员对龙家营大棚进场的支架材料进行检查。 6、前往金谷仓业主会议室召开监理例会。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 272 人，龙家营大棚 16 人，35KV 升压站 5 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 100%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，585 组件安装 100%。交流测：交流电缆敷设 90%，变压器施工 2 台。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%（160 块），直流电缆施工 4KM，交流测：交流电缆施工 46%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 100%，组件安装 100%，逆变器 50KW5 台，直流电缆施工 5KM。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 57%（60 樯）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 42%（60 樯）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 87%，组件安装 39%（200 块）。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 22%（0.3MW）。南郛种植大棚：直流测：打桩完成 59%（336 根）。支架完成 23%（145 樯）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 40%（120 根）。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 2.9%（260 根）。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成 6.1%（100 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 17%。35KV 升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG 及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生