

监理日志（
 ）

日期：2024 年 10 月 28 日
 天气：晴

星期：二
 气温：4~18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北东社村国万大棚、南郜村三期大棚、恒通二期大棚支架焊接、王答村大棚支架、组件安装进行巡检。 2、与总包单位一起对成子村户用进行验收。 3、监理人员对富鑫养殖大棚箱变基础施工、王答村大棚外线顶管施工进行巡检。 4、监理人员对龙家营大棚进场的管桩进行巡检。 5、监理人员对 35KV 开关站进场的电力管进行巡检。 6、监理人员对 35KV 开关站围墙基础钢筋绑扎进行巡检。 7、监理人员对 35KV 开关站钢筋取样送检进行见证。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 246 人，龙家营大棚 16 人，35KV 升压站 5 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 100%，逆变器安装 70%（10 台）。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，585 组件安装 100%。交流测：交流电缆敷设 90%，变压器施工 2 台。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%，交流测：交流电缆施工 46%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 100%，组件安装 100%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 57%（60 樘）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 42%（60 樘）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%（18 樘），组件安装 47%（200 块）。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 30%（0.2MW）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成 63%。支架完成 41%（194 樘）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 79%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 7%。杨李青听辰立种植大棚：直流测：打桩完成 21.4%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 25%（369 根）。35KV 升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG 及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	