

监理日志（ ）

日期：2024年10月30日

天气：阴转小雨

星期：三

气温：9~16℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对杨李青大棚、南郜村大棚支架焊接、安装、鹅池大棚桩基施工、王答村大棚檩条安装、富鑫养殖箱变基础施工、恒通二期、鹅池国鑫大棚支架焊接进行巡检。 2、监理人员对龙家营大棚1#、3#地块桩基检测进行见证。 3、与总包单位一起对龙家营大棚、西谷大棚进场的管桩进行检查。 4、监理人员对35KV开关站电缆沟钢筋绑扎进行巡检。 5、监理人员对龙家营大棚支架焊接、北东社国万大棚组件安装进行巡检。 6、下午因天气下雨，现场无人施工。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚246人，龙家营大棚20人，35KV升压站5人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装70%（10台）。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。张闫村恒通牛棚：交流侧：变压器施工2台。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成100%，支架安装57%（60樘）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装42%（60樘）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装47%（200块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成30%（0.2MW）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成64%（114根）。支架完成42%（25樘）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成79%（60根）。西谷种植大棚：直流测：打桩完成7%。杨李青听辰立种植大棚：直流测：打桩完成21.4%。龙家营大棚：直流测：打桩完成28%（156根）。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	