

监理日志（ ）

日期：2024年10月31日

天气：小雨

星期：四

气温：6~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鹅池大棚桩基回填进行巡检。 2、监理人员对 35KV 开关站电缆沟钢筋绑扎进行巡检。 3、因天气下雨，现场无人施工。 4、整理项目监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 250 人，35KV 升压站 5 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 100%，逆变器安装 70%（10 台）。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村恒通牛棚：交流侧：变压器施工 2 台。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 57%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 42%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%，组件安装 47%。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 30%。南部种植大棚：直流测：打桩完成 64%。支架完成 42%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 79%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 7%。杨李青听辰立种植大棚：直流测：打桩完成 21.4%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 28%。35KV 升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG 及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生