

监理日志（ ）

日期：2024年11月03日

天气：多云

星期：日

气温：3~18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对杨李青大棚支架焊接、安装、南部村大棚支架安装、龙家营大棚4#地块桩基施工、鹅池大棚场地平整、支架焊接、恒通二期大棚支架安装、王答村大棚组件安装进行巡检。</p> <p>2、与总包单位、运维单位一起对大常村户用进行验收。</p> <p>3、与总包单位一起对龙家营大棚4#地块进场的支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。</p> <p>4、与总包单位一起对龙家营大棚4#地块、西谷大棚进场的管桩进行检查。</p> <p>5、监理人员对35KV开关站围墙砌筑、外线基础钢筋笼加工制作、电缆沟钢筋绑扎、模板安装进行巡检。</p> <p>6、监理人员对龙家营大棚4#地块桩基间距进行检查。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚240人，龙家营大棚21人，35KV升压站5人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装70%（10台）。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：打桩完成100%，支架安装57%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装42%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装47%。王答乡一期：直流侧：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成33%（0.2MW）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成64%。支架完成45%（122楹）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成79%。西谷种植大棚：直流侧：打桩完成7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：打桩完成21.4%。龙家营大棚：直流侧：打桩完成42%（820根）。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	