

监理日志（ ）

日期：2024年11月04日
 天气：多云

星期：二
 气温：0~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午户用资料签字；下午陪同业主巡视南部施工人员情况，检查支架安装发现 10 号地块及 1 号地块一个棚未使用 2 平 1 弹问题，找总包现场管理人员安排整改消缺。 2、监理人员对鹅池光伏区支架焊接质量进行检查。 3、与总包单位一起对鸿鑫渔场进场的管桩进行检查，发现部分建华的管桩桩头、桩尾未打磨平整、三和的管桩壁厚度不均，薄处小于 7 公分。已向总包单位口头反映情况。 4、监理人员对 35KV 开关站进行巡视发现施工人员未佩戴安全帽，已下发罚款单。 5、与总包单位一起对晓村大棚、龙家营大棚进场的管桩进行检查。 6、监理人员对龙家营大棚 4#地桩基施工进行验收，基本符合设计要求。 7、监理人员对龙家营大棚 4#地桩基施工进行旁站。 8、监理人员对晓村大棚桩基施工进行巡检，发现施工单位未引孔就进行打桩，已经告知总包管理人员及时整改。 9、监理人员对南部村大棚立柱柱头焊接、支架、檩条安装进行巡视，发现个别柱头未满焊、防锈防腐不足，4-5 个大棚柱头焊接错位已告知现场管理人员及总包管理人员整改限期。另外发现 2 名施工人员高空作业时未系安全带，已下发罚款单。 10、监理人员对杨立青大棚支架、花架焊接、安装、檩条安装进行巡视，发现个别桁架及花架未满焊，已告知现场管理人员及总包管理人员要求整改消缺。 11、监理人员对富鑫养殖箱变吊装进行旁站，发现箱变基础窗口未安装百叶窗，已告知总包管理人员及时整改。 12、监理人员对开关站电缆沟钢筋绑扎、支模施工进行检查，发现个别处钢筋绑扎不符合图纸要求，已现场令施工单位整改。
	施工单位 施工内容及进度 通号工程局集团城建工程有限公司 施工人员：清徐县大棚 240 人，龙家营大棚 43 人，35KV 升压站 7 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 100%，逆变器安装 70%（10 台）。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 57%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 42%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%，组件安装 47%。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 36%（0.2MW）。南部种植大棚：直流测：打桩完成 64%。支架完成 49%（134 樁）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 79%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成 21.4%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 54%（1313 根）。王吴村铁路东 4-8#地块光伏大棚交流电缆敷设；35KV 开关站电缆支架焊接制作，围墙砌筑，电缆沟钢筋绑扎、支模；35KV 外线铁塔基础钢筋笼加工制作，塔基预埋螺栓进场和组装。
其 他 事 项	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生