

监理日志（ ）

日期：2024年11月05日

天气：晴

星期：二

气温：1~14℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、陪同业主对南部村大棚施工安全及人员情况进行巡检，准备迎接上电领导检查。 2、下午对南部大棚线杆架立挖坑进行巡检，发现开挖深度不足3米即令其重新开挖至3米。 3、监理人员对王答大棚支架、组件安装、方管焊接进行巡检。 4、监理人员对南部大棚立柱焊接、柱头焊接、支架组装、檩条安装、外线施工(立杆)进行巡检。 5、与总包单位一起对龙家营大棚进场的管桩材料进行检查，发现3根不符合设计要求，要求退场。 6、监理人员对龙家营大棚桩基施工进行旁站。 7、与总包单位、运维单位一起对大常村户用进行验收。 8、监理人员对鹅池支架焊接质量进行检查。 9、监理人员对35KV开关站电缆沟砼浇筑进行旁站。 10、监理人员对35KV开关站、外线施工情况进行巡检。检查开关站电缆沟浇筑施工情况，发现表面不平整，不符合相关要求，已现场令施工单位整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚240人，龙家营大棚43人，35KV升压站7人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装70%（10台）。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成100%，支架安装57%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装42%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装47%。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成96%，组件安装完成36%（0.2MW）。南部种植大棚：直流测：打桩完成64%。支架完成49%（134樘）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成79%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成21.4%。龙家营大棚：直流测：打桩完成63%（984根）。王吴村铁路东4-8#地块光伏大棚交流电缆敷设；35KV开关站电缆支架焊接制作，围墙砌筑，电缆沟浇筑，35KV外线铁塔基础钢筋笼加工制作，开关站内外线塔基基础开挖施工。
其他事项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生