

监理日志（ ）

日期：2024年11月08日

天气：多云

星期：五

气温：6~16℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚现场施工进行检查，发现立柱焊接局部焊缝不饱满，个别部位有漏焊，告知现场施工人员补焊。 2、监理人员对杨立青养殖大棚支架安装进行巡检。 3、与总包单位一起对南郛村大棚进场的管桩进行检查。 4、与总包单位一起对恒通二期大棚支架安装进行验收，发现个别未满焊防腐、檩条间距不符合要求、未满焊，焊渣未清理，未做防锈防腐，花架未满焊，桁架未满焊，花架拼接，花架未做防锈防腐，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改和写验收单要求整改完成后方可进入下一道工序，若进入下一道工序将进行经济考核。 5、监理人员对鹅池光伏区进行巡检，发现有2个大棚的支架准备防腐，但其中有未满焊，漏焊问题，口头要求整改以后再进行防腐油漆。 6、参加业主管理会议及监理例会。 7、监理人员对杨立青大棚支架焊接，檩条安装，花架焊接进行巡检，发现花架未满焊，已要求现场管理人员立即整改。 8、与总包单位一起对杨立青大棚(11#、17#)支架安装进行验收，发现支架安装不符合设计要求，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改，并写验收单(所提出问题整改完成后方可进入下一道工序，若私自进入将进行经济考核)。 9、监理人员对王答一期大棚外线立杆进行巡检。 10、监理人员对35KV开关站、外线施工进行巡视检查，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已要求施工单位整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚245人，龙家营大棚43人，35KV升压站15人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装82%（15台），直流电缆施工2千米，交流、控制电缆施工1000米。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。 张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成100%，支架安装93%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装76%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装61%（200块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成100%（62套），组件安装完成51%（1MW）。南郛种植大棚：直流测：打桩完成65%（100根）。支架完成52%（200樑）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成27.5%（100根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成75%。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生