

监理日志（ ）

日期：2024年11月09日

天气：霾

星期：六

气温：8~15℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚、鹅池大棚施工现场进行安全巡视，检查发现龙家营4#地块临时用电配电箱未接地，灭火器配备不足，鹅池大棚临时用电配电箱接地不牢固。 2、监理人员对王答村大棚外线施工进行巡检，发现电缆沟开挖深度不符合要求即令其整改消缺。直流侧施工MC4插头未做组件线路连接有安全隐患，召开现场会议。 3、监理人员对南郃村大棚支架安装进行巡检，发现个别大棚支架不垂直，找总包令其安排整改消缺。 4、陪同业主对鹅池国鑫及杨立青养殖大棚晋巡检。 5、监理人员对龙家营大棚3#地块进行巡检，发现现场施工人员私自更改后立柱连接板，下发通知单、考核单。 6、监理人员对鹅池国鑫大棚进行巡检，发现支架防腐，焊渣未能及时清理干净，口头已通知总包方整改完成以后方可进行防腐油漆，否则进行考核。 7、监理人员对35KV开关站、外线施工进行巡检，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已要求施工单位整改。 8、监理人员对王答村大棚组件安装、方管焊接、檩条安装进行巡检，发现檩条安装不平整，直流线线头未做绝缘处理。已要求总包管理人员及现场管理人员立即召集放线人员进行交底处理。 9、与总包单位一起对晋丰庄园大棚接地环网沟验收，发现未施工接地极及焊接处未使用沥青漆，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改，回填前在进行报验。 10、监理人员对北东社大棚支架焊接，花架焊接，电缆沟开挖，接地环网施工进行巡视。 11、参加总包组织的消防演练。 12、监理人员对杨立青支架焊接，花架焊接，檩条安装及组件安装进行巡视，发现个别花架未满焊，已告知现场管理人员及总包管理人员立即整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚245人，龙家营大棚43人，35KV升压站15人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装90%（10台），直流电缆施工2千米，交流、控制电缆施工500米。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。 张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成100%，支架安装95%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装80%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装63%（150块）。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成100%（62套），组件安装完成57%（0.5MW）。南郃种植大棚：直流测：打桩完成68%（166根）。支架完成57%（201樑）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成33%（100根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成75%，支架安装完成43套。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生