

监理日志（ ）

日期：2024年 11月 14日

天气：多云

星期：四

气温：5~15℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对晋丰庄园大棚接地环网施工进行巡检，发现接地环网敷设问题搭接面不足及埋深度不符合要求即令其整改消缺完成后报验。 2、监理人员对北东社大棚组件安装及接地环网沟施工进行巡检。 3、监理人员对恒通二期大棚组件安装、花架安装、檩条安装以及外线施工进行巡检，发现施工过程中存在违规施工行为，已立即要求现场管理人员和总包管理人员采取整改措施。 4、监理人员对 35KV 开关站施工情况进行巡视检查。 5、监理人员对龙家营大棚、晋丰庄园大棚、北东社大棚、恒通二期大棚进行安全检查巡视。 6、监理人员对王答村大棚施工现场进行巡检，发现泥泞无人施工。 7、陪同业主对晓村大棚支架焊接施工现场进行巡检。 8、前往金谷仓大厦业主办公室付款申请表签字盖章。 9、与总包单位一起对龙家营大棚进场的支架材料进行检查。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 245 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 100%，逆变器安装 100%，直流电缆施工 2 千米，交流、控制电缆施工 1000 米。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 3.4%（300 块）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 91%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%，组件安装 71%（150 块）。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装完成 90%（0.5MW）。南部种植大棚：直流测：打桩完成 94%（796 根），支架完成 63%，组件安装完成 1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 100%，支架安装 48%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 7%。杨李青听辰立种植大棚：直流测：打桩完成 57%（100 根）。晓村：直流测：打桩完成 33%（250 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 6%（160 套）。35KV 开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG 及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生