

监理日志（ ）

日期：2024年11月16日

天气：阴

星期：六

气温：0~12℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鹅池国鑫大棚支架焊接，桁架安装进行巡检。 2、监理人员对鹅池国鑫大棚、外线进行安全检查巡视。 3、监理人员对龙家营大棚施工现场进行巡视，检查现场施工质量。 4、与总包单位一起对北东社大棚支架安装、接地环网及电缆沟开挖进行验收，其深度符合要求。 5、与总包单位一起对晋丰庄园大棚接地环网进行验收，发现个别部位接地极的焊接搭接面积不足，部分支架的接地深度未达到标准要求，已明确指示现场管理人员及总包管理人员进行整改，并在整改完成后重新提交验收申请。 6、与总包单位一起对晓村大棚桩基施工进行验收，抽检发现个别垂直度5公分、间距5公分、标高3公分，找总包令其安排整改消缺。 7、与总包单位一起对南部村大棚桩基施工进行验收，相关桩基验收问题已正式记录在验收单中。 8、与总包单位一起对王答村大棚箱变基础钢筋绑扎进行验收，已整改消缺完成。 9、监理人员对南部村大棚支架、组件安装进行巡检，发现个别棚檩条尚未整改，已要求现场管理人员及总包管理人员立即采取行动进行整改。 10、监理人员对35KV开关站、外线施工、铁路东电缆沟铺沙盖砖情况进行巡视检查，发现开关站个别处接地网焊接不规范，已现场要求施工单位整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚245人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装100%，直流电缆施工1.5千米，交流、控制电缆施工1000米。交流侧：汇流箱安装80%，柱上变完成100%，箱变完成90%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：打桩完成100%，支架安装100%，组件安装8.5%（240块）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，支架安装96%，组件安装500块。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工100%，组件安装77%（230块）。王答乡一期：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装完成99%（0.05MW）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成99%（84根），支架完成69%（135根），组件安装完成2.5%（460块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%，支架安装58%。西谷种植大棚：直流侧：打桩完成7%。杨李青听辰立种植大棚：直流侧：打桩完成74%（140根）。晓村：直流侧：打桩完成100%（226根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成75%，支架安装完成6%。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	