

监理日志（ ）

日期：2024年11月21日

天气：雾

星期：四

气温：-1~10℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、与总包单位一起对鸿鑫渔场进场的支架材料进行检查。</p> <p>2、监理人员对杨立青大棚支架焊接、安装进行巡检，发现组件安装打胶不严密，个别花架焊接存在漏焊问题，且焊接未接地。针对这些问题，已要求现场管理人员及总包管理人员立即采取整改措施。</p> <p>3、监理人员对南部种植大棚柱头焊接、立柱安装及支架组装进行巡检，发现部分焊机未接地，且柱头防腐处理不足，已要求现场管理人员立即进行整改。</p> <p>4、监理人员对王答种植大棚组件安装、拉筋安装、环网基础施工及外线施工进行巡检，发现个别组件缺少压块，已要求现场管理人员立即自查其他棚是否存在类似问题，并进行相应的整改。</p> <p>5、监理人员对杨立青三期大棚桩基施工进行巡检，发现问题有个别桩有移位现象，找总包令其安排人员整改消缺。</p> <p>6、监理人员对龙家营大棚现场施工质量进行检查，发现质量问题，下发通知单一份，要求施工单位立即整改。</p> <p>7、监理人员对御林园大棚、龙家营大棚进行安全检查巡视。</p> <p>8、监理人员对龙家营大棚支架安装进行巡检，发现问题有压块螺栓长度不足，已汇报业主要求取消弹簧垫螺栓外露不低于2丝。</p> <p>9、监理人员对35KV开关站、外线施工情况、铁路东大棚施工情况进行巡视检查，对10KV外线1#、2#塔基浇筑进行旁站。</p>				
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="272 1064 448 1115">施工单位</th><th data-bbox="448 1064 1461 1115">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="272 1115 448 1780">通号工程局集团城建工程有限公司</td><td data-bbox="448 1115 1461 1780"><p>施工人员：清徐县大棚299人。龙家营大棚107人，35KV开关站10人，外线施工17人。</p><p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工1千米，交流、控制电缆施工1500米。交流侧：汇流箱安装86%，柱上变完成100%，箱变完成90%，电缆敷设82%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：组件安装26%（280块），逆变器安装4.05%。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装97%，组件安装19%（350块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装85%（240块），逆变器安装37%。王答乡一期：直流侧：组件安装完成99%，逆变器安装82%（30台），直流电缆施工5千米。交流侧：交流侧完成40%（变压器施工3台）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成78%（200樘），组件安装完成5%（340块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%，支架安装78%。西谷种植大棚停工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流侧：打桩完成100%，支架安装8%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成4%。御林园：直流侧：打桩完成100%（82根），支架安装17%（11樘）。马家庄：直流侧：打桩完成14%（60根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成75%，支架安装完成18%（330套）。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚299人。龙家营大棚107人，35KV开关站10人，外线施工17人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工1千米，交流、控制电缆施工1500米。交流侧：汇流箱安装86%，柱上变完成100%，箱变完成90%，电缆敷设82%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：组件安装26%（280块），逆变器安装4.05%。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装97%，组件安装19%（350块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装85%（240块），逆变器安装37%。王答乡一期：直流侧：组件安装完成99%，逆变器安装82%（30台），直流电缆施工5千米。交流侧：交流侧完成40%（变压器施工3台）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成78%（200樘），组件安装完成5%（340块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%，支架安装78%。西谷种植大棚停工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流侧：打桩完成100%，支架安装8%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成4%。御林园：直流侧：打桩完成100%（82根），支架安装17%（11樘）。马家庄：直流侧：打桩完成14%（60根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成75%，支架安装完成18%（330套）。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。</p>
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚299人。龙家营大棚107人，35KV开关站10人，外线施工17人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工1千米，交流、控制电缆施工1500米。交流侧：汇流箱安装86%，柱上变完成100%，箱变完成90%，电缆敷设82%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：组件安装26%（280块），逆变器安装4.05%。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装97%，组件安装19%（350块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装85%（240块），逆变器安装37%。王答乡一期：直流侧：组件安装完成99%，逆变器安装82%（30台），直流电缆施工5千米。交流侧：交流侧完成40%（变压器施工3台）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成78%（200樘），组件安装完成5%（340块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%，支架安装78%。西谷种植大棚停工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流侧：打桩完成100%，支架安装8%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成4%。御林园：直流侧：打桩完成100%（82根），支架安装17%（11樘）。马家庄：直流侧：打桩完成14%（60根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成75%，支架安装完成18%（330套）。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。</p>				
其他事项					
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新				
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生				