

监理日志（ ）

日期：2024年11月22日

天气：阴

星期：五

气温：1~8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对御林苑大棚进行巡检，发现登高作业中,采用厢式汽车顶作为平台,已及时制止,责令改正以后施工。 2、监理人员对35KV开关站和铁路东光伏大棚施工情况进行巡检。旁站10KV外线3#、4#塔基砼浇筑。 3、与总包单位一起对杨李青养殖大棚支架安进行验收，问题记录令其安排整改消缺。 4、监理人员对杨李青养殖大棚三期、马家庄大棚桩基施工情况进行巡检。 5、监理人员对南郜村大棚组件安装进行巡检。 6、监理人员对晓村大棚支架安装进行巡检,发现焊接问题有个别配电箱无接地连接即令其整改消缺完成。 7、参加业主管理会议及监理例会。 8、监理人员对王答及闫家营一期大棚电缆沟开挖进行巡检,检查王答箱变基础钢筋绑扎钢筋绑扎间距不符合要求即令其重新绑扎完成后浇筑混凝土。 9、监理人员对御林园大棚、龙家营大棚进行安全检查巡视,检查发现龙家营施工人员未佩戴安全带,发出罚款单一份。 10、监理人员对龙家营大棚施工现场进行巡检,检查现场安全、施工质量,督促施工单位加快施工进度。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚299人。龙家营大棚115人，35KV开关站、外线施工15人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工1千米，交流、控制电缆施工1500米。交流侧：汇流箱安装86%，柱上变完成100%，箱变完成90%，电缆敷设82%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装29%（250块），逆变器安装4.05%。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装97%，组件安装21%（300块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装88%（230块），逆变器安装37%。王答乡一期：直流测：组件安装完成99%，逆变器安装82%（30台），直流电缆施工5千米。交流测：交流测完成40%（变压器施工3台）。南郜种植大棚：直流测：支架完成78%（200樘），组件安装完成7%（490块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装78%。西谷种植大棚停工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流测：支架安装14%。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成4%。御林园：直流测：打桩完成100%（82根），支架安装36%（16樘）。马家庄：直流测：打桩完成25%（70根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成75%，支架安装完成22%（320套）。35KV开关站主变母线构架安装施工，电缆沟挖掘施工，电缆穿线管预埋安装，场地平整；10KV外线3#、4#塔塔基钻孔、浇筑完成，铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生