

监理日志（ ）

日期：2024年11月23日
 天气：晴

星期：六
 气温：0~10℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对御林苑大棚支架焊接进行巡检，发现有漏焊，焊渣未清理干净要求立即整改。 2、监理人员对龙家营大棚 3#地柱脚焊接进行验收，经检查发现问题写入验收单，要求施工单位整改完成后，报监理复查。 3、监理人员对南郜村大棚进场的支架材料进行检查。现场检查问题四期配电箱无接地，临时电缆过路埋地深度不足，找总包管理人员安排整改消缺。 4、监理人员对王答村大棚外线施工进行巡检，发现个别部位铺砂盖砖不符合要求即找总包单位管理人员安排整改消缺。 5、监理人员对恒通养殖一期二期大棚施工情况进行巡检，检查箱变基础钢筋绑扎间距。 6、监理人员对王答村大棚组件安装、方管焊接、直流线敷设及外线施工进行巡检，发现部分直流线未按规定绑扎，已要求现场管理人员立即进行整改。 7、监理人员对马家庄大棚桩基施工进行巡检，观察到个别桩体存在移位现象，已指示相关管理人员立即采取纠正措施。 8、监理人员对恒通二期项目组件安装、檩条安装进行巡检，发现配电箱和焊机未进行接地处理，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改。 9、监理人员对南郜村大棚组件安装、檩条安装、柱头焊接及立柱安装，发现部分立柱垂直度不符合标准，已要求相关管理人员及总包管理人员立即进行整改。 10、监理人员对 35KV 开关站施工情况进行巡检，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已令整改。旁站 10KV 外线 5#、6#塔基浇筑施工。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 299 人。龙家营大棚 105 人，35KV 开关站、外线施工 15 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 2 千米，交流、控制电缆施工 1500 米。交流侧：汇流箱安装 100%，电缆敷设 83%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：组件安装 29%（250 块），逆变器安装 10%（40KW5 台、50KW 5 台）。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装 97%，组件安装 27%（700 块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装 92%（250 块），逆变器安装 63%（20 台），汇流箱安装 22%（5 台）。王答乡一期：直流测：组件安装完成 99%，逆变器安装 100%（23 台），直流电缆施工 15 千米。交流测：交流测完成 40%（变压器施工 5 台）。南郜种植大棚：直流测：支架完成 90%（235 樁），组件安装完成 9%（1000 块）。晓村：直流测：支架安装 29%（56 樁）。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：打桩完成 100%（82 根），支架安装 51%（13 樁）。马家庄：直流测：打桩完成 82%（120 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 28%（320 套）。35KV 开关站主变 10KV 母线安装施工，电缆敷设安装，站内道路平整；10KV 外线 5#、6#塔塔基钻孔、浇筑完成，铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	