

监理日志（ ）

日期：2024年11月26日

天气：多云

星期：二

气温：-4~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对御林园大棚进行巡检，发现三级配电箱未安装漏电保护开关，安装系杆时用厢式汽车顶做平台，已要求整改。</p> <p>2、与总包单位、运维单位一起对常丰户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>3、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 5#地配电箱门未安装，要求施工单立即整改。与总包单位一起验收 3#地支架安装，经检查发现檩条不顺直、个别立柱垂直度偏差 1 度、个别拉杆未安装等问题。验收 4#地柱脚焊接，发现个别部位有漏焊、局部焊缝不饱满、有结渣、焊渣未清理，未做防腐，上述问题要求施工单位整改。</p> <p>4、监理人员对王答村大棚直流侧施工、外线施工以及接地环网施工、电缆终端头制作进行巡检，发现部分棚组件缺失压块，直流电缆未按规定绑扎，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改和消除缺陷。</p> <p>5、监理人员对南部一二三四期大棚立柱焊接、柱头焊接、立柱安装、组件安装、接地环网施工以及外线施工进行巡检，发现柱头焊接不饱满、焊渣未清理、防腐措施不到位以及焊机未接地、个别组件缺少压块，已要求现场管理人员立即进行整改和消除缺陷。</p> <p>6、监理人员对恒通二期大棚组件安装进行巡检，发现 15 米檩条间距不符合设计要求的大棚已开始安装组件。檩条间距的不符合要求已记录在验收单中，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改和消除缺陷。</p> <p>7、与总包单位、运维单位一起对北社村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>8、陪同业主巡检南部、杨李青大棚组件、支架安装、北东社大棚直流侧施工情况。</p> <p>9、监理人员对 35kv 开关站施工情况进行巡检，发现个别施工人员手持工具下爬梯，存在安全隐患，已令施工单位立即整改，加强安全教育。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团建设工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚 382 人。龙家营大棚 48 人，35KV 开关站、外线 15 人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5 千米，交流、控制电缆施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 36%（260 块），逆变器安装 39%。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装 97%，组件安装 52%（1000 块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 88%，汇流箱安装 77%（2 台）。王答乡一期：直流测：直流电缆施工 5 千米。交流测：交流测完成 47%。南部种植大棚：直流测：支架完成 96%（220 榀），组件安装完成 16%（500 块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装 78%。晓村：直流测：支架安装 64%（45 榀）。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：支架安装 88%（8 榀）。马家庄：直流测：打桩完成 100%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 40%（300 套）。35KV 开关站主变 10KV 母线做耐压试验，电缆敷设安装，站内道路路牙石砌筑，北侧旧房拆除；35KV 外线 G1 塔螺栓紧固，电缆沟挖掘；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	