

监理日志（ ）

日期：2024年11月28日
 天气：阴

星期：四
 气温：-4~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对御林园大棚进行巡检。 2、与总包单位、运维单位一起对常丰村、乔武村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 3、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 5#地配电箱问题已整改，旁站 7#地桩基施工，检查引孔深度不超过 500 符合要求。 4、陪同业主对南郜、杨李青、御林苑、鱼塘施工情况进行巡检。 5、监理人员对南郜村一二三四期柱头焊接、立柱安装、檩条安装、组件安装及外线施工进行巡检，发现南郜四期个别立柱头焊接移位、柱头未满焊、支架缺少平垫以及个别配电箱未接地等问题，找现场管理人员安排整改消缺。验收箱变基础钢筋绑扎问题接地环网不符合要求即令其整改消缺。 6、参加业主总包现场管理进度会议。 7、监理人员对杨李青项目一二三期大棚支架焊接、桁架焊接、檩条安装、花架安装、组件安装及外线施工进行巡检，发现配电箱未接地的情况，已要求总包单位立即进行整改。 8、监理人员对 35kv 开关站施工情况进行巡检。检查开关站道路混凝土施工情况时，发现振捣不及时等问题，已令施工单位整改。
	施工单位 施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司 施工人员：清徐县大棚 453 人。龙家营大棚 99 人，35KV 开关站、外线 15 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5 千米，交流、控制电缆施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 45%（270 块），逆变器安装 53%（40KW8 台、50KW 8 台）。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装 97%，组件安装 72%（1200 块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 88%，汇流箱安装 77%（2 台）。王答乡一期：直流测：直流电缆施工 5 千米。交流测：交流测完成 47%。南郜种植大棚：直流测：支架完成 96%（220 樁），组件安装完成 21%（1000 块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装 78%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：打桩完成 87%（50 根）。晓村：直流测：支架安装 67%（60 樁）。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：支架安装 88%（16 樁）。马家庄：直流测：打桩完成 100%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 44%（160 套）。35KV 开关站道路混凝土浇筑施工，已完成，预制仓电缆敷设安装，北侧旧房拆除；35KV 外线 G2 塔地面组装，外线电缆沟挖掘；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。
其 他 事 项	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生