

## 监理日志（ ）

日期：2024年11月29日

天气：晴

星期：五

气温：-2~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对御林园大棚进行巡检。</p> <p>2、与总包单位、运维单位一起对新堡村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>3、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 1#地 2 个配电箱未做接地，柱头立柱焊接焊渣未清理干净就做防腐，管桩卸车野蛮施工，造成 4 根受损严重，要求施工单位立即整改，将受损桩退场，否则要进行考核，旁站 7#地桩基施工，检查引孔深度不超过 500 符合要求。</p> <p>4、监理人员对杨立青一二期大棚花架安装、檩条安装桁架焊接、桁架安装、箱变基础切墙及外线施工进行巡视，发现桁架焊接和花架安装过程中存在未满焊的情况，已要求现场管理人员立即进行整改。</p> <p>5、监理人员对南部村大棚柱头焊接、立柱安装以及组件安装进行检查，发现立柱头焊接未整改，檩条安装不顺直，已要求现场管理人员立即进行整改。</p> <p>6、与总包单位一起对杨立青三期大棚桩基进行验收，发现的问题已详细记录在验收单中。</p> <p>7、参加业主管理会议及监理例会。</p> <p>8、监理人员对杨李青养殖三期桩基施工及箱变基础钢筋绑扎情况进行巡检，发现二期箱变基础砌体有构造柱处未按规范要求先退后再进行砌体，即令其整改消缺完成。</p> <p>9、监理人员对 35kv 开关站施工情况进行巡检。检查外线施工现场时，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已令整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚 453 人。龙家营大棚 109 人，35KV 开关站、外线 15 人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5 千米，交流、控制电缆施工 0.3 千米。交流侧：汇流箱安装 100%，柱上变完成 100%，箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 51%（500 块），逆变器安装 74%（40KW10 台、50KW10 台）。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装 97%，组件安装 72%（1200 块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 88%（9 台），汇流箱安装 86%（2 台），直流电缆施工 10%（5 千米）。王答乡一期：直流测：直流电缆施工 5 千米。交流测：交流测完成 47%。南部种植大棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 75%，组件安装完成 19%（1200 块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 100%，支架安装 78%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：打桩完成 93%（150 根）。晓村：直流测：支架安装 83%。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：打桩完成 100%，支架安装 88%。马家庄：直流测：打桩完成 100%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 50%（360 套），组件安装完成 0.5%（0.2MW）。35KV 开关站道路混凝土保养，北侧外围墙顶砌筑，预制仓电缆敷设安装，北侧旧房拆除，避雷针塔地面组装；35KV 外线 G3 塔地面组装，外线电缆沟挖掘；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	