

监理日志（ ）

日期：2024年12月02日
 天气：多云

星期：二
 气温：-3~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，发现桁架焊接中下弦杆与斜腹杆交接处未按图纸施工，已责令整改。 2、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 3#地配电箱，箱体损坏严重，无接地，发出通知单一份，要求施工单位立即整改。进场组件开箱检查，经检查提出问题要求厂家处理。旁站桩基施工。 3、与总包单位、运维单位一起对西高白村、上闫村户用验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 4、监理人员对杨立青二期大棚桁架焊接、花架焊接以及檩条安装进行巡视，发现存在个别檩条焊接不饱满且焊渣未及时清理，已要求现场管理人员立即进行整改。 5、监理人员对杨立青三期大棚进行巡检，发现部分施工人员未佩戴安全帽，配电箱和焊机未进行接地处理，个别焊接不直，已要求相关管理人员采取整改措施。 6、监理人员对南郛村大棚柱头焊接、立柱安装以及箱变基础施工进行巡检，发现个别施工人员未使用安全带，且柱头焊渣未彻底清理，已要求现场管理人员立即采取整改措施。 7、监理人员对晓村大棚檩条安装、花架安装进行巡视。对支架安装进行验收发现问题记录令其整改消缺。 8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接和花架安装进行巡视。 9、旁站闫家营一期环网柜、电缆及柱上变耐压实验。 10、监理人员对 35kv 开关站及外线施工情况进行巡检。旁站 35KV 外线 G5 塔组立安装施工现场时，发现个别施工人员安全带佩戴不规范，已令整改。
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 476 人。龙家营大棚 109 人，35KV 开关站、外线 15 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5 千米，交流、控制电缆施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 65%（500 块），逆变器安装 85%（50KW5 台），直流电缆施工 35%（10 千米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工 21%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 100%（9 台），汇流箱安装 100%（3 台），直流电缆施工 42%（5 千米），交流、控制电缆施工 10%（500 米）。王答乡一期：直流测：直流电缆施工 95%（5 千米），交流、控制电缆施工 31%（3 千米）。交流测：汇流箱安装 50%（5 台）。南郛种植大棚：直流测：支架完成 80%，组件安装完成 29%（1000 块）。杨李青听辰立种植大棚：直流侧：打桩完成 100%（112 根）。晓村：直流测：支架安装 83%。御林园：直流测：支架安装 88%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 45%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 4%（400 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 89%（200 根），支架安装完成 68%（180 套），组件安装完成 1%（0.1MW）。35KV 开关站预制仓、SVG 电缆敷设安装；35KV 外线 G5 塔组立安装，外线电缆沟穿线管敷设。
其 他 事 项	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生