

## 监理日志（ ）

日期：2024年12月03日

天气：多云

星期：二

气温：-2~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，复检发现昨日提出问题，已重新按设计图纸制作桁架模型。</p> <p>2、监理人员对龙家营大棚进行验收，发现 6#桩基，存在桩顶标高个别误差 2 公分，个别管桩垂直度偏差 2 公分，个别桩距误差 3 公分，要求施工单位整改完成后，报监理复查。</p> <p>3、与总包单位、运维单位一起对西营村户用验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>4、监理人员对杨立青二期大棚组件安装、外线施工进行巡检，发现垂直接地极长度不符合设计要求，箱变基础环网不符合设计要求。已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。</p> <p>5、监理人员对北东社大棚电缆沟开挖、外线施工进行巡检，发现开挖检查深度 1 米不符合设计要求找分包单位管理人员安排加深。旁站开路电压检测。</p> <p>6、监理人员对王答大棚外线施工及直流侧施工。</p> <p>7、监理人员对杨立青一期直流电缆敷设、外线施工、箱变基础施工进行巡检。巡视杨立青二期桁架焊接、花架安装、檩条安装时发现桁架未刷底漆已要求现场管理人员立即整改。</p> <p>8、监理人员对杨立青三期大棚进行检查，发现桁架焊接、花架焊接时发现桁架焊接不符合设计要求已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。</p> <p>9、检查商定项目工商业、大棚资料编号及项目划分。</p> <p>10、监理人员对 35kv 开关站及外线施工情况进行巡检。旁站外线 G4 铁塔组立施工。巡检开关站施工现场时，发现个别施工人员安全带佩戴不规范，已令整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团建设工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚 476 人。龙家营大棚 111 人，35KV 开关站、外线 15 人。</p> <p>施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5 千米，交流、控制电缆施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：组件安装 74%（500 块），逆变器安装 90%（50KW5 台），直流电缆施工 52%（10 千米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工 31%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 100%（9 台），汇流箱安装 100%（3 台），直流电缆施工 100%（5 千米），交流、控制电缆施工 16%（500 米）。王答乡一期：直流侧：直流电缆施工 100%（4 千米），交流、控制电缆施工 47%（3 千米）。交流侧：汇流箱安装 70%（5 台）。南部种植大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架完成 80%，组件安装完成 32%（1080 块）。杨李青听辰立种植大棚：直流侧：打桩完成 100%。晓村：直流侧：支架安装 83%。御林园：直流侧：支架安装 88%。马家庄：直流侧：打桩完成 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流侧：打桩完成 100%，支架安装 54%。罗家庄（1-4 期）：直流侧：打桩完成 10%（600 根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成 91%（200 根），支架安装完成 71%（90 套），组件安装完成 1%（0.4MW）。35KV 开关站预制仓、SVG 电缆敷设安装，SVG 散热风机管道安装；35KV 外线 G4 塔组立安装，外线电缆沟穿线管敷设；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	