

## 监理日志（ ）

日期：2024年12月15日

天气：晴

星期：日

气温：-8~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现1#地一个棚，支架未验收，就开始装组件，现场要求施工单位，立即停止安装组件，等支架验收后再安装组件。</p> <p>2、监理人员对鸿鑫渔场桁架焊接进行巡检，对昨天提出的问题进行整改。对鹅池光伏区进行巡检，发现施工人员安全帽未戴，安全带未挂，已当场责令整改，加强安全教育。</p> <p>3、监理人员对马家庄、南部、杨李青、鹅池施工情况进行安全巡视。</p> <p>4、监理人员对年年丰桩基施工及放点情况、杨立青二期大棚组件安装进行巡检。</p> <p>5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、花架焊接、安装进行巡检，发现桁架未满焊、防腐不足，箱变接地环网焊接不符合要求，支架安装底板未使用镀锌板找，支架焊接移位偏大，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。</p> <p>6、监理人员对杨立青一期大棚接地环网施工进行巡检，发现扁铁搭接面积不足已要求现场管理人员及总包管理人员进行整改。</p> <p>7、监理人员对南部大棚立柱安装、檩条安装、组件安装、接地环网施工、外线施工、直流侧施工进行巡检，发现组件缝隙不符合设计要求已要求总包管理人员及时整改。</p> <p>8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、花架焊接、安装、檩条安装、组件安装进行巡检，发现接地环网焊接问题有个别搭接面不足，即令其整改消缺完成后重新报验。</p> <p>9、与业主总包华阳检测沟通到货检隐裂事宜。安排人员晚上跟踪组件到货检旁站事宜。</p> <p>10、监理人员对35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场时，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已令整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚472人。龙家营大棚139人，35KV开关站、外线44人。</p> <p>施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：汇流箱安装100%（6台），交流、控制电缆施工41%（500米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完成88%（25台），交流、控制电缆施工43%（1000米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：交流、控制电缆施工100%（430米）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装完成86%。南部种植大棚：直流侧：组件安装完成84%（1000块），逆变器安装完成20%（10台），直流电缆施工11%（5千米），柱上变安装60%，交流电缆24%（1千米）。晓村：直流侧：支架安装100%，组件安装完成89%。御林园：直流侧：组件安装完成28%（157块）。马家庄：直流侧：支架安装完成80%。杨李青润鑫养殖二期：直流侧：支架安装95%，组件安装完成90%（1300块）。罗家庄（1-4期）：直流侧：打桩完成44%。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成22%（35根）。龙家营大棚：直流侧：打桩完成91%，支架安装完成83%（100套），组件安装完成18%（1.2MW）。35KV变电站：土建部分：场区平整，室外预埋管焊接，预制仓周围硬化，10KV预制电缆井到场。安装部分：二次电缆敷设和接线，场区内照明预埋管敷设，调度自动化屏柜安装，35KV电缆支架安装，架空线路施工，主变试验。35KV线路：10KV集电线路施工，电缆沟开挖。架设导线G4-G5。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	