

监理日志（ ）

日期：2024年12月22日

天气：多云

星期：日

气温：-8~0℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现部分组件连接问题整改仍未完成，发出通知单一份，要求施工单23日前必须整改完成，否则要进行处罚。 2、监理人员对罗家庄施工情况进行安全巡视，发现个别施工人员未佩戴安全帽，已要求现场管理人员加强安全管理。 3、监理人员对鸿鑫渔场、御林苑光伏区进行巡检。 4、监理人员对年年丰花架焊接、桁架焊接进行巡检。对进场管桩、组件进行检查。 5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装进行巡检，发现个别桁架未满焊、配电箱、焊机未接地，已要求现场管理人员立即整改。 6、监理人员对杨立青一期、二期大棚直流电缆敷设、外线施工、接地环网进行验收，发现扁铁搭接面积不足、逆变器接地垂直接地极不符合设计要求、深度不够、MC4插头压线不牢固，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改，接地环网整改完成后重新报验。 7、监理人员对南部大棚檩条安装、接地环网施工、组件安装、逆变器安装、汇流箱支架安装进行巡检，发现逆变器支架电焊开孔，已要求总包管理人员更换电焊开孔材料并下发通知单要求整改。 8、监理人员对晓村大棚桩基施工、支架防腐进行巡检。 9、监理人员对马家庄大棚檩条安装、花架安装、组件安装进行巡检，发现组件打胶不严、花架未满焊，已要求现场管理人员立即整改。 10、监理人员对35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现个别穿线管口毛刺未清理干净，已令整改。	
	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：清徐县大棚472人。龙家营大棚85人，35KV开关站、外线44人。 施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工83%（500米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完成100%，交流、控制电缆施工86%（1000米）。鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成26%（430块），逆变器安装79%。南部种植大棚：直流测：支架完成91%，组件安装完成92%（500块），逆变器安装完成34%（10台），直流电缆施工22%（5千米），交流电缆41%（1千米）。杨李青听辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成26%。晓村：直流测：

	通号工程局集团城建工程有限公司	支架安装 100%，组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 7%。御林园：直流测：组件安装完成 100%（217 块），逆变器安装完成 22%（4 台）。马家庄：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 98%，组件安装完成 37%（1200 块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器安装完成 40%（10 台），直流电缆施工 23%（4 千米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 49%（87 根）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 51%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 55%（1.7MW）。35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。架设接地线 G1-G5。G6、G7 终端电缆井钢筋绑扎。35KV 开关站预制仓高压电缆头制作、预制仓内站用变、高压断路器等设备做试验，主变油色谱设备线路、管路安装，主变油池钢格栅焊接制作防腐，主变 35KV 电缆头制作、电缆穿管安装，电抗器围栏基础浇筑施工，10KV 外线电缆穿管敷设；王吴 4-8#地块光伏大棚汇流箱电缆接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	