

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 28 日
 天气：晴

星期：六
 气温：-12~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现现场部分配电箱无接地，要求施工单位立即整改，否则要进行处罚。 2、监理人员对杨李青、南部、年年丰、晓村、马家庄大棚施工情况进行安全巡视。 3、监理人员对罗家庄大棚 4 号地立柱顶端 c 型钢焊接，5-8 支架安装，9 号机械号地机械打桩，10-13 号立柱顶端 c 型钢焊接检查。 4、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、花架焊接进行巡检，发现桁架未满焊，个别施工人员未佩戴安全帽已要求现场管理人员立即整改。 5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、花架焊接、花架安装、桁架安装、檩条安装进行巡检。 6、监理人员对杨立青一期、二期大棚交流电缆敷设、接地环网施工进行巡检，发现扁铁搭接面积不足、深度不足、直流电缆敷设未按设计要求敷设，已要求现场管理人员进行整改。 7、监理人员对南部大棚檩条安装、组件安装、接地环网施工、外线施工进行巡检，发现外线接地扁铁搭接面积不足，已要求现场管理人员进行整改。 8、监理人员对马家庄大棚檩条安装、花架安装、组件安装、箱变基础浇筑，晓村桁架安装、花架安装、檩条安装、接地环网施工进行巡检。 9、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现监控设备支架杆上污泥未清理干净，接地线未安装等问题，已要求施工单位整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 456 人。龙家营大棚 47 人，35KV 开关站、外线 44 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 72%（497 块），逆变器安装 79%。 南部种植大棚：直流测：支架完成 97%，组件安装完成 96%（300 块），逆变器安装完成 47%（10 台），直流电缆施工 31%（5 千米），交流电缆 48%（1 千米）。 杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%。晓村：直流测：组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 41%（36 根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 63%（1 千米）。马家庄：直流测：支架安装完成 98%，组件安装完成 88%（400 块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%，交流、控制电缆施工 19%（500 米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 61%（280 根），支架安装完成 2%。年年丰养殖

		大棚：直流侧：打桩完成 53%。龙家营大棚：直流测：组件安装完成 85%（0.4MW），直流电缆敷设完成 3%（2000 米）。35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，视频监控安装。35KV 线路：10KV 集电线路施工。架设接地线 G1-G5。G6、G7 终端电缆井钢筋绑扎。铁路东 35KV 开关站监控安装，接地网测量箱安装，预制仓 10KV 电缆试验，预制仓地板铺设、通信设备安装；35KV 外线 G1 塔电缆固定安装，10KV 集电线路电缆安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	