

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 01 日
 天气：多云

星期：三
 气温：-7~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现个别组件安装缝隙宽度 5 公分，不符合设计要求，现场告知施工单位立即整改。 2、监理人员对罗家庄大棚罗家庄 1-3 号支架焊接组件卸车，4 号地立柱顶端 c 型钢焊接发现焊缝不饱满存在漏焊问题，已通知整改，5 号地檩条安装立柱焊接支架安装立柱安装不在一个水平线上，已通知总包单位进行整改，6-8 号地支架安装，1 号地机械打桩发现纵向桩存在倾斜问题，已通知总包整改，10-13 号预制桩顶端 c 型钢焊接检查。 3、监理人员对罗家庄大棚施工情况进行巡检。 4、监理人员对王答种植大棚电缆终端制作进行巡检。 5、监理人员对南部种植大棚外线施工、组件安装、檩条安装进行巡检。 6、监理人员对年年丰大棚桁架安装、桁架焊接、花架安装进行巡检。 7、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、檩条安装、组件安装进行巡检，发现组件出现锯齿，已要求现场管理人员进行整改。 8、监理人员对晓村大棚檩条安装、花架安装、接地环网施工进行巡检。 9、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现路灯配电箱等安装不符合规范要求，已通知总包单位安排整改。
	施工单位 施工内容及进度
通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 425 人。龙家营大棚 65 人，35KV 开关站、外线 44 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 11%（2 千米）。南部种植大棚：直流测：支架完成 100%，组件安装完成 100%（300 块），逆变器安装完成 55%（10 台），直流电缆施工 44%（10 千米），交流电缆 54%（1 千米）。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装完成 8%（800 块）。晓村：直流测：组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 63%（58 根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：支架安装完成 98%，组件安装完成 100%，逆变器安装完成 12%（5 台），直流电缆施工 1%（1 千米）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 39%（500 米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 69%（316 根），支架安装完成 4%。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 53%。龙家营大棚：直流

		测：组件安装完成 95%（0.8MW），直流电缆敷设完成 94%（10000 米）。35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，视频监控安装，站内控制室静电地板铺设，站外接地扁铁进接地箱连接。 35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中接头井顶板浇筑。电缆标志桩埋设。 G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站电缆沟防火封堵施工，预制仓接线、设备调试、地板铺设、通信电缆安装，SVG 设备调试；10KV 集电线路电缆固定安装，电缆井积水抽排，35KV 外线电缆标志桩安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	