

监理日志（ ）

日期：2025年 01月 03日

天气：多云

星期：五

气温：-10~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄大棚 1 号地定位引孔，机械打桩，立柱顶端 c 型钢焊接，4 号地立柱顶端 c 型钢焊接，5 号地立柱底板焊接检查，檩条安装发现连接件未错缝，存在下沉风险问题，已要求施工单位及时整改，6 号地立柱顶端 c 型钢防腐刷漆，立柱安装，7 号地立柱安装底板焊接，8 号地檩条安装发现檩条连接件未错缝存在下沉风险，已通知施工单位进行整改，9 号地材料分散，伐树。 2、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检，检查鸿鑫渔场支架焊接质量。监督鹅池箱变基础砖墙抹灰后架设暖棚。 3、监理人员对杨李青、年年丰、南部大棚施工进行巡检，发现杨李青大棚个别施工人员未佩戴安全帽，已要求现场管理人员加强安全管理，发现南部个别施工人员高处作业时未佩戴安全带，下发罚款单一份。 4、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、桁架安装及花架焊接进行巡检，发现存在桁架焊接未满焊及焊渣未清理问题，已要求现场管理人员和总包管理人员在规定期限内进行整改。 5、监理人员对杨立青三期大棚组件安装、桁架安装、桁架焊接进行巡检，发现组件打胶不严密以及组件错位问题，已要求总包管理人员及现场管理人员进行整改。 6、监理人员对对晋丰庄园接火及送电情况进行见证。 7、监理人员对马家庄大棚逆变器安装及直流电缆敷设情况进行巡检。 8、参加业主管管理会议及监理例会、资料专题会议。 9、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现防火封堵个别处不到位，已通知总包单位安排整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：清徐县大棚 397 人。龙家营大棚 63 人，35KV 开关站、外线 44 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 100%，逆变器安装 79%，直流电缆敷设完成 74%（3 千米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成 97%，逆变器安装完成 59%（10 台），直流电缆施工 50%（10 千米），交流电缆 56%，汇流箱安装完成 24%，变压器施工完成 98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装完成 12%（400 块）。晓村：直流测：组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 80%（54 根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，

	通号工程局集团城建工程有限公司	直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，逆变器安装完成 25%（5 台），直流电缆施工 5%（1 千米）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%，交流、控制电缆施工 49%（500 米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 72%（246 根），支架安装完成 4%。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 53%，支架安装完成 8%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 28%（8 台），直流电缆敷设完成 37%（1000 米）。二号地块：组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 8%（3000 米）。三号地块：逆变器安装完成 50%。四号地块：逆变器安装完成 100%（40 台），变压器施工完成 66%，直流电缆敷设完成 6%（2000 米），交流、控制电缆施工完成 100%。五号地块：变压器施工完成 100%，直流电缆敷设完成 75%（3000 米）。六号地块：组件安装完成 87%（1MW）。35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，视频监控安装，站内控制室静电地板铺设，站外接地扁铁进接地箱连接。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站电缆沟防火封堵施工，预制仓设备调试、地板铺设、通信电缆安装，监控安装；10KV 集电线路电缆固定安装，电缆井抽排水，35KV 外线电缆标志牌安装，大寨电站对侧改造。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	