

监理日志 ()

日期: 2025年 01月 06日

天气: 晴

星期: 二

气温: -9~3℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检,发现 2#地 4#棚部分立柱脚未满焊,告知施工单现场负责人,立即整改。</p> <p>2、监理人员对罗家庄大棚 1-3 号地机械打桩,4 号地支架安装,5 号地组件安装立柱底板焊接,6-7 支架安装立柱底板焊接检查,8 号地檩条安装,9 号地无人施工 10-13 号地支架安装,立柱顶端 c 型钢焊接,13 号地发现施工问题,立柱顶端 c 型钢未满焊反复不足,已通知总包进行整改。且 9 号地块桩基施工不直移位等问题找现场管理人员安排整改消缺。5 号地块组件安装有未拉通线、锯齿、大小缝隙不匀问题,现场管理人员及监理无工作措施实施。</p> <p>3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检,巡检鹅池环网接地施工,在大棚的间隔少了接地网,垂直接地极与水平接地网不够两倍搭接,已责任整改。</p> <p>4、监理人员对罗家庄大棚施工进行巡检,发现个别施工人员安全带未正确佩戴,已要求现场管理人员加强安全管理。</p> <p>5、监理人员对马家庄大棚直流电缆敷设、杨立青二期大棚的箱变电缆终端制作、南部大棚电缆沟开挖和直流线缆敷设进行现场检查。</p> <p>6、监理人员对年年丰大棚现场巡视过程中,发现桁架焊接不符合设计要求,已要求现场管理人员和总包管理人员立即进行整改。有现场使用吊车无限位器限重器等安全措施,找总包令其加强安全管理此类吊车退场。</p> <p>7、监理人员对杨立青三期大棚现场巡视过程中,发现个别桁架拼接处未使用内衬垫片,已要求现场管理人员立即整改。</p> <p>8、监理人员对晓村大棚组件安装和花架安装进行巡视,发现个别施工人员未使用安全带即令其使用安全带。</p> <p>9、监理人员对东南坊、富鑫养殖大棚进行巡检,发现箱变围栏未上锁、无安全警示标志,找总包令其安排整改消缺并汇报业主管理会议。对富鑫养殖进行巡检发现个别拉撑脱落部分支架焊接防腐不符合要求,找总包单位管理人员安排整改消缺。</p> <p>10、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。巡视龙家营台变接地网施工现场时,发现接地网焊接个别处焊接质量较差,已令施工单位整改。</p> | |
| | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 施工人员: 清徐县大棚 412 人。龙家营大棚 23 人, 35KV 开关站、外线 71 人。 | |

| | | |
|----------|--------------------------------|--|
| | 通号工程局集团城建工程有限公司 | <p>施工部位：南部种植大棚：直流测：组件安装完成 97%，逆变器安装完成 65%（10 台），直流电缆施工 60%（10 千米），交流电缆 56%，汇流箱安装完成 24%，变压器施工完成 98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装完成 22%（450 块）。晓村：直流测：组件安装完成 98%（200 块）。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 85%（8 根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 62%（5 台），直流电缆施工 10%（1 千米）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 64%（500 米），汇流箱安装完成 25%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 77%（120 根），支架安装完成 5%，组件安装完成 0.3%（108 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 59%（26 根），支架安装完成 13%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 61%，直流电缆敷设完成 50%（4000 米）。二号地块：组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 22%（4000 米）。三号地块：逆变器安装完成 60%。四号地块：变压器施工完成 71%，直流电缆敷设完成 22%（7000 米），交流、控制电缆施工完成 100%。五号地块：变压器施工完成 100%，直流电缆敷设完成 100%（1000 米）。六号地块：组件安装完成 100%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装，大寨 110KV 变电站站内改造。铁路东 35KV 开关站预制仓设备调试、空调安装，监控安装；10KV 集电线路电缆安装，电缆井抽排水；大寨电站对侧改造，光纤电缆放线；龙家营 5#地块台变接地网安装。</p> |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新 | |
| 记录人：刘晨瑞 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 | |