

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 09 日

天气：晴

星期：四

气温：-13~0℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现现场施工人员太少，督促施工单位，增加施工人员，加快施工进度。	
	2、监理人员对罗家庄大棚 1-3 号环网接地施工立柱安装，4 号地支架安装，5 号支架验收发现立柱底板未满焊，横向立柱存在 2 公分偏差纵向立柱存在 3 公分偏差，横向间距存在 3 公分偏差，纵向存在 4 公分偏差，檩条不顺直不平整，斜撑波浪形，立柱底板焊接问题，组件安装发现错缝，呈波浪形已通知整改，6 号地支架安装，7 号地支架安装立柱底板焊接，8 号地组件安装，9 号地立柱安装，10 号地立柱底板焊接立柱安装。	
	3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检，鸿鑫渔场岸上桩基验收，整改问题写整改单上。	
	4、与总包单位、运维单位一起对小王村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。	
	5、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、安装、檩条安装及花架安装进行巡视，发现存在桁架焊接未满焊、个别桁架焊接焊缝位置相互垂直未错开找问题，已要求现场管理人员立即进行整改。	
	6、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装及组件安装进行巡视，发现个别组件缺少压块，已要求现场管理人员立即进行整改。	
	7、监理人员对杨立青一期大棚电缆终端制作进行巡视，发现施工人员在现场使用明火取暖，同时发现汇流箱出线端的钢管穿管歪斜，已要求总包管理人员立即进行整改。	
	8、监理人员对南部大棚檩条安装、组件安装及方管焊接进行巡视，发现组件安装出现锯齿状、外线施工电缆穿管未铺砂盖砖问题，已要求现场管理人员立即进行整改。	
	9、监理人员对晓村大棚组件安装、马家庄大棚直流电缆敷设进行巡视。	
	10、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查，巡视龙家营施工现场时，发现电缆沟内积水较多，已要求总包单位安排抽排水。	
	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：清徐县大棚 429 人。龙家营大棚 13 人，35KV 开关站、外线 71 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成 79%（900 米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成 97%，逆变器安装完成 71%（10 台），直流电缆施工 69%（10 千米），交流电缆 59%（1 千米），汇流箱安装完成 24%，变压器施工完成 98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装

	通号工程局集团城建工程有限公司	完成 30%（450 块）。晓村：直流测：组件安装完成 92%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%（20 台），直流电缆施工 71%（10 千米）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 79%（500 米），汇流箱安装完成 25%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 79%（82 根），支架安装完成 6%，组件安装完成 2%（416 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 76%（109 根），支架安装完成 23%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 81%（13 台），直流电缆敷设完成 70%（2000 米）。二号地块：直流电缆敷设完成 25%（2000 米）。三号地块：直流电缆敷设完成 10%（2500 米）。四号地块：汇流箱安装完成 100%（14 台），直流电缆敷设完成 57%（4000 米）。五号地块：汇流箱安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中直接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站预制仓设备调试、光纤对接，大寨电站对侧改造；龙家营 4#地块接地网安装，5#地块接地网安装、交流电缆敷设，组件电缆敷设，10KV 集电线路电缆安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	