

## 监理日志（ ）

日期：2025年01月11日

天气：多云

星期：六

气温：-9~2℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现4#地电气施工班组，不听监理告知，电缆沟未铺砂盖砖继续回填，发出处罚单一份。</p> <p>2、监理人员对罗家庄大棚1-3号环网接地施工立柱安装发现纵向立柱存在5公分偏差横向立柱存在4公分偏差，已通知总包单位进行整改未整改；4号地支架安装，5号地支架组件安装发现组件错缝成锯齿状，已通知施工单位进行整改，未整改；6号地支架安装，7号地支架安装立柱底板焊接，8号地组件安装发现组件错缝，已通知施工单位整改；9号地立柱施工，10-13号地立柱安装。</p> <p>3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检，旁站高、低压电缆头制作。</p> <p>4、监理人员罗家庄大棚施工进行巡检，发现5号地块个别施工安全带佩戴不规范，已要求现场管理人员加强安全管理。</p> <p>5、监理人员对年年丰大棚进行巡检，发现桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装、花架焊接、桩基施工以及引孔作业过程中存在桁架防腐措施不足问题，已要求现场管理人员立即进行整改。且发现吊车年检过期，找总包令其安排整改消缺完成后重新报审。</p> <p>6、监理人员对对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装进行检查，并对支架防腐、组件安装、直流电缆敷设以及逆变器安装进行巡视。</p> <p>7、监理人员对马家庄大棚逆变器接地电阻进行测试，并对组串开路电压进行测量。对直流侧施工检查发现有个别防腐不符合如花架柱头桁架等逆变器不垂直问题下消缺单一份。</p> <p>8、监理人员对35KV开关站、外线及龙家营大棚施工情况进行巡视检查，发现10KV开关柜内个别未封堵及柜门未安装清理，找总包单位管理人员安排整改消缺并汇报业主。</p>				
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="277 1547 451 1592">施工单位</th><th data-bbox="451 1547 1452 1592">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="277 1592 451 2038"></td><td data-bbox="451 1592 1452 2038"><p>施工人员：清徐县大棚399人。龙家营大棚21人，35KV开关站、外线71人。</p><p>施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成100%（700米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成97%，逆变器安装完成75%（10台），直流电缆施工76%（10千米），交流电缆60%（1千米），汇流箱安装完成24%，变压器施工完成98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成95%，组件安装完成95%（400块）。晓村：直流测：组件安装完成100%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成100%。御林园：直流测：逆变器安装完成100%，直流电缆施工100%。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度		<p>施工人员：清徐县大棚399人。龙家营大棚21人，35KV开关站、外线71人。</p> <p>施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成100%（700米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成97%，逆变器安装完成75%（10台），直流电缆施工76%（10千米），交流电缆60%（1千米），汇流箱安装完成24%，变压器施工完成98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成95%，组件安装完成95%（400块）。晓村：直流测：组件安装完成100%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成100%。御林园：直流测：逆变器安装完成100%，直流电缆施工100%。</p>
施工单位	施工内容及进度				
	<p>施工人员：清徐县大棚399人。龙家营大棚21人，35KV开关站、外线71人。</p> <p>施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成100%（700米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成97%，逆变器安装完成75%（10台），直流电缆施工76%（10千米），交流电缆60%（1千米），汇流箱安装完成24%，变压器施工完成98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成95%，组件安装完成95%（400块）。晓村：直流测：组件安装完成100%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成100%。御林园：直流测：逆变器安装完成100%，直流电缆施工100%。</p>				

	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 89%（500 米），汇流箱安装完成 25%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 82%（96 根），支架安装完成 6%，组件安装完成 4%（572 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 89%（45 根），支架安装完成 32%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%（6 台），直流电缆敷设完成 90%（7000 米）。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 30%（2000 米）。三号地块：直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 70%（3000 米）。五号地块：逆变器安装完成 6%。六号地块：变压器施工完成 30%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站预制仓设备调试，大寨电站对侧改造，电缆井抽排水；龙家营 4#地块、5#地块交流电缆敷设，组件电缆敷设，接地网安装，10KV 集电线路电缆安装，逆变器安装，汇流箱接线，电缆沟回填。</p>
其他事项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生