

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 12 日
 天气：晴

星期： 日
 气温： -8~2℃

工程名称： 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现 5#地个别柱脚未满焊，告知施工单位派人整改。 2、监理人员对罗家庄大棚 1-3 号环网接地施工立柱安装，4 号地支架安装，5 号地支架组件安装立柱底板焊接，6 号地支架安装，7 号地支架安装立柱底板焊接，8 号地组件安装，9 号地立柱施工，10-13 号地立柱安装进行巡检。 3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检。 4、监理人员对罗家庄大棚施工进行巡检，发现 10—13 号地块立柱纵向支撑一侧未紧固，已要求现场管理人员进行整改。 5、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、桁架安装、檩条安装、花架安装、花架焊接、桩基施工、引孔进行巡检。 6、监理人员对杨立青三期大棚桁架安装、檩条安装、组件安装、花架安装、支架防腐、直流电缆敷设进行巡检，发现 1 位施工人员未佩戴安全带已要求现场管理人员加强管理。 7、监理人员对南部大棚组件安装、直流电缆敷设、逆变器接地施工、方管焊接进行巡检，发现 1 位施工人员未佩戴安全带下发罚款单 1 份。对组件安装、直流侧施工、逆变器接地进行巡检，发现组件吹落、部分压块未安装、水平支撑未安装等问题下通知单一份。 8、监理人员对晓村工商业屋顶夹具安装、导轨安装进行巡检，发现 2 位施工人员未佩戴安全帽、屋面存在抽烟情况，已要求现场管理人员加强管理。 9、监理人员对 35KV 开关站、外线及龙家营大棚施工情况进行巡视检查，检查 35KV 开关站时，发现现场仍存在较多问题，已通知总包单位安排整改，在并网前完成。
	施工单位 施工内容及进度 施工人员：清徐县大棚 395 人。龙家营大棚 26 人，35KV 开关站、外线 71 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：汇流箱安装完成 100%（6 台），交流、控制电缆施工完成 100%（700 米）。南部种植大棚：直流测：组件安装完成 98%（200 块），逆变器安装完成 77%（10 台），直流电缆施工 79%（10 千米），交流电缆 62%（1 千米），汇流箱安装完成 24%，变压器施工完成 98%。杨李青昕辰立种植大棚： 直流侧：支架安装完成 95%，组件安装完成 41%（800 块）。晓村：直流测：组件安装完成 100%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，

	通号工程局集团城建工程有限公司	直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 94%（500 米），汇流箱安装完成 25%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 84%（164 根），支架安装完成 6%，组件安装完成 5%（632 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 100%（118 根），支架安装完成 36%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 90%，交流、控制电缆施工 16%（5000 米）。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%（2000 米）。三号地块：直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 72%（2000 米）。五号地块：逆变器安装完成 48%（18 台）。六号地块：变压器施工完成 30%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站预制仓设备调试，大寨电站对侧改造，电缆井抽排水，35KV 开关站全面排查；龙家营 4#地块、5#地块交流电缆敷设安装，组件电缆敷设安装，接地网安装，10KV 集电线路电缆安装，逆变器安装，汇流箱接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	