

监理日志（ ）

日期：2025年 01月 13日

天气：晴

星期：二

气温：-6~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现 4#1 人高空作业未佩戴安全带，责令该施工人员立即停止作业，佩戴好安全带后继续作业。 2、监理人员对罗家庄大棚 1 号地无人施工，2 号地立柱焊接，3 号地立柱安装发现横向纵向立柱不在一条水平线，倾斜 3 公分问题，已通知总包进行整改，4 号地后立柱安装，立柱底板焊接，5 号地立柱安装，立柱底板焊接，组件安装，施工现场一人未佩戴安全带，已通知施工队整改，6 号地支架安装，7 号地支架檩条安装立柱焊接，发现问题一人未按要求佩戴安全带已通知施工单位整改，8 号地立柱施工，9 号地立柱施工 10-13 号地立柱施工发现纵向支撑未安装螺栓螺母，已通知施工队尽快整改。 3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检。 4、监理人员对罗家庄大棚施工进行巡检，发现 7 号地块个别施工安全带佩戴不规范，已要求现场管理人员加强安全管理。 5、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、桁架安装、檩条安装、花架安装、花架焊接以及桩头板焊接进行巡视，发现存在檩条安装焊口未错开问题，已要求现场管理人员立即采取整改措施。 6、监理人员对杨立青三期大棚桁架安装、檩条安装、组件安装、花架安装、支架防腐以及直流电缆敷设进行检查。 7、监理人员对杨立青一期、二期大棚的外线施工进行巡视。 8、监理人员对南部大棚组件安装、逆变器支架安装、小黄线安装以及方管焊接进行检查。 9、监理人员对晓村大棚直流线缆敷设和导轨安装进行巡视时，发现一名高空施工人员未按规定系安全带，已要求现场管理人员加强管理措施。 10、监理人员对 35KV 开关站、外线及龙家营大棚施工情况进行巡视检查，检查 35KV 开关站时，发现现场仍存在个别问题，已通知总包单位安排整改，要求在并网前完成。	
	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：清徐县大棚 383 人。龙家营大棚 27 人，35KV 开关站、外线 71 人。 施工部位：鹅池国鑫：直流侧：汇流箱安装完成 100%，交流、控制电缆施工完成 100%。南部种植大棚：直流侧：组件安装完成 99%（300 块），逆变器安装完成 79%（10 台），直流电缆施工 82%（10 千米），交流电缆 64%（1 千米），汇流箱安装完成 52%，变压器施工完成 100%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安

	通号工程局集团城建工程有限公司	装完成 95%，组件安装完成 48%（1200 块）。晓村：直流测：组件安装完成 100%，直流电缆施工 7%（5 千米）。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 58%（5 台）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%（150 根），支架安装完成 7%，组件安装完成 6%（396 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装完成 41%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%（6000 米），交流、控制电缆施工 16%（2000 米）。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%。三号地块：直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 72%。五号地块：逆变器安装完成 100%（22 台）。六号地块：变压器施工完成 30%。学校西地块：支架安装完成 59%（100 套）。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV 开关站预制仓设备调试，绝缘垫铺设，35KV 开关站全面排查；龙家营 4#地块、5#地块交流电缆敷设安装，组件电缆敷设安装，接地网安装，10KV 集电线路电缆安装，逆变器安装，汇流箱接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	