

监理日志（ ）

日期：2025年 01月 15日
 天气：晴

星期：三
 气温：-12~1℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，测量 5#地开路电压。 2、监理人员对罗家庄大棚 1 号地无人施工，2 号地立柱焊接，3 号地立柱安装，4 号地立柱底板焊接，5 号地组件安装、立柱底板焊接，7 号地檩条施工立柱底板焊接，8 号地支架施工，9 号地无人施工，10-13 号地立柱安装检查，11 号地无人施工。 3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检。 4、与总包单位、运维单位一起对南尹村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 5、监理人员对杨李青三期大棚、南部大棚组件安装、直流电缆敷设、年年丰大棚支架檩条安装、支架防腐进行巡检。 6、监理人员对巡视检查龙家营光伏区施工情况，检查 5#地块组件开路电压情况。检查龙家营光伏区施工现场时，发现个别组件电缆接线不规范，已令整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 383 人。龙家营大棚 4 人，35KV 开关站、外线 71 人。 施工部位：南部种植大棚：直流测：组件安装完成 99%，逆变器安装完成 83%（10 台），直流电缆施工 88%（10 千米），交流电缆 83%（2 千米），汇流箱安装完成 80%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 98%，组件安装完成 66%（120 块）。晓村：直流测：组件安装完成 100%，直流电缆施工 21%（5 千米）。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成 8%，组件安装完成 8%（465 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装完成 51%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%，交流、控制电缆施工 20%。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%。三号地块：直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 72%。五号地块：逆变器安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%。学校西地块：支架安装完成 80%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。龙家营 4#地块、5#地块交流电缆敷设安装，组件电缆敷设安装，接地网安装，逆变器安装，汇流箱接线，支架安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	