

监理日志（ ）

日期：2025年01月17日

天气：晴

星期：五

气温：-8~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检。</p> <p>2、监理人员对罗家庄大棚 1 号地、2 号、9 号、11 号地无人施工，3 号地立柱安装，4 号地檩条安装，5 号地组件安装、立柱底板焊接，7 号地檩条施工、立柱底板焊接、组件安装，8 号地支架施工，10-13 号地立柱安装检查。</p> <p>3、监理人员对鹅池国鑫进行巡检。</p> <p>4、监理人员对杨李青三期大棚支架安装进行验收，发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>5、监理人员对年年丰大棚支架安装、南部外线施工进行巡检。</p> <p>6、监理人员对龙家营光伏区施工情况进行巡视检查，检查组件开路电压情况。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚 365 人。龙家营大棚 7 人，35KV 开关站、外线 0 人。</p> <p>施工部位：南部种植大棚：直流测：组件安装完成 99%，逆变器安装完成 87%（10 台），直流电缆施工 95%（10 千米），交流电缆 89%（2 千米），汇流箱安装完成 80%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 100%，组件安装完成 79%（1000 块）。晓村：直流测：组件安装完成 100%，逆变器安装完成 89%（20 台），直流电缆施工 92%（5 千米）。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成 9%，组件安装完成 10%（564 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装完成 58%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%，交流、控制电缆施工 20%。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%。三号地块：逆变器安装完成 60%，直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 73%（1000 米）。五号地块：逆变器安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%。学校西地块：支架安装完成 80%。35KV 变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：35kv 变电站已完成送电，网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV 线路：10KV 集电线路施工。电缆中接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。龙家营光伏区 4#地块、5#地块组件串接线、汇流箱接线，现场材料归整。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	