

监理日志（ ）

日期：2025年02月11日
 天气：雨夹雪

星期：二
 气温：-7~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄大棚支架安装进行巡检，对发现的问题要求施工单位及时进行整改。 2、监理人员对年年丰大棚、龙家营大棚进行巡查。 3、整理项目资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：罗家庄大棚8人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：组件安装完成93%。晓村：直流测：逆变器安装完成95%，直流电缆施工92%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成100%。 杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工94%，汇流箱安装完成71%。 罗家庄（1-4期）：直流测：打桩完成85%，支架安装完成9%，组件安装完成13%。 年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成77%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成91%，直流电缆敷设完成100%，交流、控制电缆施工20%。二号地块：逆变器安装完成23%，直流电缆敷设完成33%。三号地块：逆变器安装完成60%，直流电缆敷设完成10%。四号地块：汇流箱安装完成100%，直流电缆敷设完成73%。五号地块：逆变器安装完成100%。六号地块：变压器施工完成30%。 学校西地块：支架安装完成80%。35KV变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：35kv变电站已完成送电，网线接头制作，二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV线路：10KV集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1铁塔引流线安装。龙家营光伏区4#地块组件串接线、汇流箱接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生