

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 15 日
 天气：晴

星期：六
 气温：-4~11℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚组件安装、支架焊接、直流电缆敷设、交流电缆施工、杨李青大棚直流电缆施工进行巡查。 2、监理人员对年年丰大棚进行巡查，发现无人施工。 3、监理人员对龙家营大棚汇流箱支架制作、逆变器支架焊接进行巡查。 4、监理人员对现场进行安全巡检，发现存在诸多问题，已下发监理通知单，要求施工单位及时进行整改。 5、整理项目资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 86 人。龙家营大棚 29 人。 施工部位：南部种植大棚：交流测：交流电缆 80%，汇流箱安装完成 87%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：组件安装完成 93%，直流电缆施工 1 千米。晓村：直流测：组件安装完成 100%，逆变器安装完成 95%，直流电缆施工 92%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 100%。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成 20%，组件安装完成 27%（100 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装完成 77%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%，交流、控制电缆施工 20%。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%。三号地块：逆变器安装完成 60%，直流电缆敷设完成 10%。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 73%。五号地块：逆变器安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%，直流电缆施工完成 1%（720 米）。学校西地块：支架安装完成 80%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	