

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 17 日
 天气：晴

星期：二
 气温：-10~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位一起对鸿鑫渔场、罗家庄大棚施工情况进行巡查。 2、监理人员对杨李青三期大棚、马家庄大棚外线施工进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚进行巡查，发现无人施工。 4、监理人员对龙家营大棚组件接地线安装、立柱底板焊接、汇流箱支架加工、纵向支撑焊接、3#、6#地直流线敷设进行巡查。 5、整理项目资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 126 人。龙家营大棚 26 人。 施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：组件安装完成 93%，逆变器安装完成 41%（5 台），直流电缆施工完成 15%（5 千米），交流电缆施工完成 7%（1000 米）。鸿鑫渔场：直流侧：支架制作。杨李青润鑫养殖二期：交流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成 22%，组件安装完成 27%（108 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 77%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%，交流、控制电缆施工 20%。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%。三号地块：逆变器安装完成 60%，直流电缆敷设完成 14%（500 米）。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 73%。五号地块：逆变器安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%，直流电缆施工完成 3%（720 米）。学校西地块：支架安装完成 80%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生