

监理日志（ ）

日期：2025年02月18日
 天气：多云

星期：二
 气温：-4~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对马家庄大棚外线施工、晓村屋面检修通道施工进行巡查，发现马家庄大棚箱变基础接地环网焊接为单面焊接，要求总包单位安排人员进行整改消缺。 2、监理人员对杨李青三期大棚直流电缆敷设、外线施工进行巡查。 3、监理人员对年年丰大棚、南郜大棚进行巡查，发现无人施工。 4、监理人员对龙家营大棚支架安装、檩条安装、3#、6#地直流线敷设、4#地直流侧施工、逆变器支架焊接、小黄线安装、横向支撑焊接进行巡查。 5、整理项目资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚121人。龙家营大棚26人。 施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：组件安装完成100%，逆变器安装完成45%（5台），直流电缆施工完成22%（5千米），交流电缆施工完成14%（1000米）。鸿鑫渔场：直流侧：支架制作。杨李青润鑫养殖二期：交流侧：交流、控制电缆施工94%，汇流箱安装完成71%。罗家庄（1-4期）：直流侧：打桩完成85%，支架安装完成24%，组件安装完成28%（144块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成77%。龙家营大棚：直流侧：一号地块：逆变器安装完成91%，直流电缆敷设完成100%，交流、控制电缆施工20%。二号地块：逆变器安装完成23%，直流电缆敷设完成33%。三号地块：逆变器安装完成60%，直流电缆敷设完成16%（500米）。四号地块：汇流箱安装完成100%，直流电缆敷设完成73%。五号地块：逆变器安装完成100%。六号地块：变压器施工完成30%，直流电缆施工完成4%（720米）。学校西地块：支架安装完成80%。35KV变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生