

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 20 日
 天气：霾

星期：四
 气温：-6~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对年年丰大棚花架安装、檩条焊接、马家庄大棚外线施工、电缆沟开挖进行巡查 2、监理人员对杨李青三期大棚直流电缆敷设、罗家庄大棚后立柱组装、檩条安装、逆变器安装进行巡查。 3、监理人员对鸿鑫渔场进场管桩进行检查。 4、监理人员对龙家营大棚支架檩条安装、杆塔基坑开挖、组立、6#地直流线敷设、交流电缆敷设、台变设备安装进行巡查。 5、整理项目资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 124 人。龙家营大棚 42 人。 施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：逆变器安装完成 55%（5 台），直流电缆施工完成 37%（5 千米），交流电缆施工完成 29%（1000 米）。鸿鑫渔场：直流侧：支架制作。杨李青润鑫养殖二期：交流测：交流、控制电缆施工 94%，汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成 26%，组件安装完成 28%（144 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 77%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 91%，直流电缆敷设完成 100%，交流、控制电缆施工 61%（12400 米）。二号地块：逆变器安装完成 23%，直流电缆敷设完成 33%，变压器施工完成 70%（7 台）。三号地块：逆变器安装完成 100%（16 台），直流电缆敷设完成 92%（700 米）。四号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 92%（700 米）。五号地块：逆变器安装完成 100%。六号地块：变压器施工完成 54%（3 台），直流电缆施工完成 16.6%（700 米）。学校西地块：支架安装完成 80%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	