

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 24 日
 天气：多云

星期：二
 气温：-5~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对杨李青三期大棚直流电缆敷设、年年丰大棚支架安装、花架安装、组件安装、杆塔组立进行巡查。 2、监理人员对罗家庄大棚 9#地桩基施工、罗家庄四期大棚接地环网沟施工、檩条安装进行巡查。 3、监理人员对鸿鑫渔场接桩、檩条安装、晓村大棚箱变基础钢筋绑扎施工、晓村屋面夹具拉拔试验进行巡查。 4、监理人员对龙家营大棚支架安装、直流线敷设、支架斜撑焊接、纵向拉杆焊接、组件安装、2#地组串开路电压、组件电缆接线进行巡查。 5、监理人员对南部大棚外线施工情况进行巡查。 6、与总包单位一起对年年丰大棚支架安装进行验收，发现的问题详见验收单。 7、整理项目资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 188 人。龙家营大棚 54 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：逆变器安装完成 73%（5 台），直流电缆施工完成 60%（5 千米），交流电缆施工完成 59%（1000 米）。鸿鑫渔场：直流侧：支架制作。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 88%（80 根），支架安装完成 37%，组件安装完成 31%（300 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 1%（200 块）。龙家营大棚：直流测：二号地块：逆变器安装完成 50%（10 台），直流电缆敷设完成 37.5%（1000 米），变压器施工完成 70%，交流、控制电缆施工 65.5%（3600 米）。四号地块：直流电缆敷设完成 100%（2000 米）。六号地块：变压器施工完成 54%，直流电缆施工完成 22.8%（1000 米）。学校西地块：支架安装完成 80%，组件安装完成 0.68%（0.058MW ）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生