

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 25 日
 天气：晴

星期：二
 气温：-4~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对年年丰大棚支架安装、花架焊接、组件安装、杆塔组立进行巡查。 2、监理人员对罗家庄四期大棚组件安装、罗家庄 1 期大棚支架安装、罗家庄大棚 9#地桩基施工进行巡查。 3、监理人员对晓村大棚箱变基础钢筋绑扎施工、晓村（屋面）组件安装进行巡查。 4、监理人员对龙家营大棚直流线敷设、纵向支撑焊接、交流线敷设、逆变器接线、檩条安装进行巡查。 5、监理人员对鸿鑫渔场支架安装、南郜大棚外线施工进行巡查。 6、监理人员对御林苑箱变、马家庄大棚箱变进场吊装、御林苑电缆沟开挖进行检查。 7、经监理人员对晓村大棚施工现场巡检过程中，发现施工单位箱变基础开挖、钢筋绑扎、混凝土施工工序未向监理项目部进行报验，私自进行下道工序施工，严重违反工序报验管理制度规定，下发工程考核单。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 213 人。龙家营大棚 42 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：逆变器安装完成 77%（5 台），直流电缆施工完成 67%（5 千米），交流电缆施工完成 66%（1000 米），变压器施工完成 100%（2 台）。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 1%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 89%（144 根），支架安装完成 39%，组件安装完成 32%（400 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 7%（700 块）。龙家营大棚：直流测：一号地块：交流、控制电缆施工 88%。二号地块：逆变器安装完成 50%（10 台），直流电缆敷设完成 39.6%（1500 米），变压器施工完成 70%，交流、控制电缆施工 79%（3600 米）。六号地块：变压器施工完成 54%，直流电缆施工完成 31.9%（1500 米）。学校西地块：支架安装完成 80%，组件安装完成 13%（0.1MW ）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生