

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 26 日
 天气：多云
 星期：三
 气温：-2~11℃
 工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对年年丰大棚花架安装、组件安装进行巡查。 2、监理人员对罗家庄大棚 3#地支架安装、罗家庄一期大棚立柱底板焊接、桩基施工、后立柱安装、罗家庄四期大棚接地环网施工、组件安装进行巡查。 3、与总包单位一起对晓村大棚箱变基础钢筋绑扎、罗家庄一期大棚支架安装进行验收。 4、监理人员对龙家营大棚直流线敷设、组件安装、直流线公母头制作、汇流箱支架制作、方管支撑焊接、逆变器安装、组件接地连接进行巡查。 5、监理人员对鸿鑫渔场桁架安装、桩基施工、檩条安装、接桩焊接进行巡查。 6、监理人员对御林苑外线施工、南部大棚外线施工、电缆沟开挖、交流电缆敷设进行检查。 7、参加清徐项目部开展的户用会议。 8、监理人员在年年丰大棚现场巡查过程中，发现你单位 1 名施工人员高空作业时未按规定佩戴安全带，严重违反安全生产管理保证措施规定，下发工程处罚单。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 227 人。龙家营大棚 39 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：逆变器安装完成 82%（5 台），直流电缆施工完成 74%（5 千米），交流电缆施工完成 74%（1000 米）。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 2%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 90%（120 根），支架安装完成 41%，组件安装完成 33%（600 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 12%（600 块）。龙家营大棚：直流测：二号地块：逆变器安装完成 58.4%（10 台），直流电缆敷设完成 42.4%（2000 米），交流、控制电缆施工 100%（4600 米）。六号地块：逆变器安装完成 14%（15 台），变压器施工完成 54%，直流电缆施工完成 34%（1500 米），交流、控制电缆施工 14%（3000 米）。学校西地块：支架安装完成 80%，组件安装完成 18%（0.045MW）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生