

监理日志（ ）

日期：2025年03月01日
 天气：多云

星期：六
 气温：3~17℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对年年丰大棚组件安装、花架安装、外线施工进行巡查。 2、监理人员对罗家庄一期大棚组件安装、立柱 C 型柱头焊接、檩条安装、桩基施工、罗家庄四期大棚组件安装、罗家庄大棚 1#地块拉线检查桩纵向移位、罗家庄大棚 7#地块、2#地块檩条安装、罗家庄大棚 4#地块组件安装、罗家庄大棚 3#地块柱头底板焊接进行巡查。 3、监理人员对鸿鑫渔场花架焊接、安装进行巡查。 4、监理人员对龙家营大棚汇流箱、支架安装、龙家营大棚 7#地块组件安装进行巡查。 5、与总包单位一起对罗家庄大棚 7#地块、鸿鑫渔场 5#棚支架安装进行验收。 6、与总包单位一起对鸿鑫渔场筏板基础钢筋绑扎进行验收。 7、与总包单位、业主一起对鸿汇通工商业进行预验收。 8、前往金谷仓业主办公室参加周例会。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 234 人。龙家营大棚 48 人。 施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：交流电缆施工完成 96%（1000 米）。 鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 46%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 94%（200 根），支架安装完成 56%，组件安装完成 42%（1200 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 44%（750 块）。龙家营大棚：直流测：一号地块：汇流箱安装完成 100%（30 台），变压器施工完成 100%（10 台）；二号地块：逆变器安装完成 75%（10 台），直流电缆敷设完成 83%（3000 米）。三号地块：变压器施工完成 100%（5 台）；六号地块：逆变器安装完成 48%（10 台），变压器施工完成 54%，直流电缆施工完成 70%（2000 米），交流、控制电缆施工 31.9%（4000 米）。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 41%（0.1MW ），直流电缆施工完成 9%（1000 米）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	