

监理日志（ ）

日期：2025年03月02日
 天气：小雨

星期：日
 气温：-1~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对马家庄大棚、杨李青三期大棚外线施工进行巡查。 2、监理人员对晓村屋面组件安装进行巡查。 3、监理人员对杨李青三期大棚交流电缆敷设进行巡查，发现敷设摆放杂乱无序，之间无距离。 4、整理项目监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 228 人。龙家营大棚 31 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：交流电缆施工完成 96%。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 46%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 97%（300 根），支架安装完成 56%，组件安装完成 42%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 44%。龙家营大棚：直流测：一号地块：汇流箱安装完成 100%，变压器施工完成 100%；二号地块：逆变器安装完成 75%，直流电缆敷设完成 84.7%（1000 米）。三号地块：变压器施工完成 100%；六号地块：逆变器安装完成 48%，变压器施工完成 54%，直流电缆施工完成 71.5%（1500 米），交流、控制电缆施工 31.9%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 43.8%（0.058MW ），直流电缆施工完成 13%（1000 米）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	