

监理日志（ ）

日期：2025年03月04日
 天气：多云

星期：二
 气温：-3~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对罗家庄三期大棚 9#地块后立柱安装、立柱焊接、支架安装、罗家庄一期大棚檩条安装、罗家庄二期大棚组件安装进行巡查。 2、监理人员对鸿鑫渔场组件安装、支架焊接、年年丰大棚组件安装、檩条安装、支架防腐进行巡查。 3、监理人员对龙家营大棚组件安装、组件电缆敷设、3#地块台变设备安装进行巡查。 4、监理人员对杨李青三期大棚、晓村大棚外线施工、韩武村桩基施工进行巡查。 5、与总包单位一起对年年丰大棚、罗家庄一期大棚、罗家庄三期大棚支架安装进行验收，详见验收单。 6、监理人员对鸿鑫渔场箱变基础钢筋绑扎进行检查。 7、整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 249 人。龙家营大棚 57 人。 施工部位：杨李青听辰立种植大棚：直流侧：汇流箱安装完成 27%（5 台），交流电缆施工完成 100%。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 58%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 59%，组件安装完成 46%（1200 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 57%（800 块）。龙家营大棚：直流测：二号地块：汇流箱安装完成 43%（5 台），直流电缆敷设完成 87.5%（1000 米）。六号地块：逆变器安装完成 48%，变压器施工完成 62%，直流电缆施工完成 75.7%（1000 米），交流、控制电缆施工 31.9%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 69.5%（0.29MW ），直流电缆施工完成 17.4%（1000 米）。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生