

监理日志（ ）

日期：2025年03月07日

天气：小雨

星期：五

气温：-2~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 情 况 作	1、因天气下雨，现场无人施工。 2、前往金谷仓业主会议室参加安全学习，开展监理例会。 3、整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 37 人。龙家营大棚 11 人。 施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：汇流箱安装完成 69%（5 台）。鸿鑫渔场：直流侧：支架安装完成 67%，组件安装完成 3%。罗家庄（1-4 期）：直流侧：打桩完成 100%，支架安装完成 65%，组件安装完成 52%。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 91%，组件安装完成 69%。龙家营大棚：直流侧：二号地块：汇流箱安装完成 58%（5 台），直流电缆敷设完成 100%。六号地块：逆变器安装完成 48%，变压器施工完成 100%，直流电缆施工完成 82.6%（1000 米），交流、控制电缆施工 31.9%。学校西地块：支架安装完成 100%，组件安装完成 90%，直流电缆施工完成 43.5%。35KV 变电站已完成送电。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	